

BESS Glodeni
BoP + Design

Cadru de timp

	Activitate	Data		2025				2026											
		Inceput	Sfarsit	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Livrare echipamente (Statie electrică PCS&MV, container pentru baterii)*	20.03.2026	15.04.2026																
1.1	Statie electrică PCS&MV	20.03.2026	15.04.2026																
1.2	Container baterii	20.03.2026	15.04.2026																
1.3	Alte echipamente (EMS, cabluri comunicare, etc.)	20.03.2026	15.04.2026																
2	Semnarea contractului	26 th of Nov - 2 nd Dec 2025																	
3	Proiect tehnic si detalii de executie (PT+DE)	02.12.2025	01.03.2026																
3.1	Lucrări pregătitoare de construcție	02.12.2025	20.12.2025																
3.2	Lucrări de construcții și electrice	20.12.2025	01.03.2026																
4	Livrare materiale si echipamente (contractor part)	02.12.2025	31.03.2026																
5	Lucrări pregătitoare de construcție	20.12.2026	28.02.2026																
5.1	nivelare	20.12.2026	31.01.2026																
5.2	Acces și drum interior	01.01.2026	28.02.2026																
5.3	Garduri	20.12.2025	28.02.2026																
6	Lucrări majore de construcții și electrice	01.02.2026	01.05.2026																
6.1	Fundatii	01.02.2026	30.04.2026																
6.2	Linii cablu 33 kV, 0.4 kV, Cabluri DC, Cabluri date	01.02.2026	30.04.2026																
6.3	Instalarea echipamentelor	01.03.2026	31.05.2026																
7	Punere in functiune	01.05.2026	15.06.2026																
8	Test de conformitate cu rețeaua	01.07.2026	31.09.2026																

* NU SUNT INCLUSE IN PREZENTA ACHIZITIE